

по итогам реализации в 2013 году		Получение информации от ОАО «Камская долина» о наличии технических условий подключения к сетям инженерных коммуникаций	
по итогам реализации в 2014 году			
Контрольные точки реализации основной задачи			
Контрольная точка		Исполнитель	Дата
1. Подготовка документации по планировке территорий			
1.1	Утверждение проекта планировки «Микрорайон Красные казармы, ограниченный улицей Чернышевского, долиной реки Егошиха, улица Чкалова и улицей Героев Хасана в Свердловском районе города Перми»	ДГА	02.07.2012
1.2	Подготовка и направление запроса о технико-экономических показателях реализации проекта Территория завода «Арсенал» - «Красные казармы» (для территории, предназначенной для реализации проекта). Формирование параметров застройки территории	ДППИиП	07.08.2012
2. Определение границ территорий под строительство объектов социальной инфраструктуры и параметров реконструкции магистральных дорог			
2.1	Подготовка и направление запроса в ОАО «Камская долина» о получении плана-графика строительства жилья	ДППИиП	01.09.2012
2.2	Протокол совещания представителей компании ОАО «Камская долина» и администрации города Перми по определению основных параметров объектов социальной инфраструктуры и сроков строительства объектов социальной инфраструктуры	ДППИиП	03.11.2012
2.3	Определение границ земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры	ДППИиП	08.12.2012
2.4	Предложение в Инвестиционную комиссию для принятия решения о разработке инвестиционного проекта строительства объектов образования на территории завода «Арсенал» - «Красные казармы»	Департамент образования	31.04.2013
2.5	Запрос в ДДТ об обеспечении общественным транспортом жителей территории завода «Арсенал» - «Красные казармы»	ДППИиП	17.11.2012
2.6	Заключение ДДТ о возможности организации работы общественного транспорта на территории завода «Арсенал» - «Красные казармы»	ДДТ	30.12.2012
3. Получение технических условий подключения к сетям инженерных коммуникаций			
3.1	Информация от ОАО «Камская долина» о наличии технических условий подключения к сетям электроснабжения	ДППИиП	01.02.2013
3.2	Информация от ОАО «Камская долина» о наличии технических условий подключения к сетям водоснабжения и канализации	ДППИиП	01.02.2013
3.3	Информация от ОАО «Камская долина» о наличии технических условий подключения к сетям газоснабжения	ДППИиП	01.02.2013
3.4	Информация от ОАО «Камская долина» о наличии технических условий подключения к сетям теплоснабжения	ДППИиП	01.02.2013

4. Продвижение инвестиционного проекта			
4.1	Размещение на сайте департамента информации по пилотному проекту на страничке проекта	ДППИиП	31.04.2012

5. Мониторинг проекта			
5.1	Заключение соглашения об информационном взаимодействии	ДППИиП	31.05.2012
5.2	Получение информации о реализации мероприятий инвестиционного проекта (письмо)	ДППИиП	2июля, 1октября, 28декабря 2012г.

Руководитель ФЦБ
«Экономическое развитие»



В.Г.Агеев

Иосиф



ПОКАЗАТЕЛИ
результативности основной задачи

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2012, план				2013, план				2014, план			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Утверждение проекта планировки «Микрорайон Красные казармы, ограниченный улицей Чернышевского, долиной реки Егошиха, улица Чкалова и улицей Героев Хасана в Свердловском районе города Перми»	шт.		1										
2.	Получение информации от ОАО «Камская долина» о наличии технических условий подключения к сетям инженерных коммуникаций						1							